

Splašková kanalizace a vodovod Loděnice

Změnový list č.1

 Datum předložení
zhotovitelem

18.08.2021

Objednatel	Obec Loděnice, IČ: 00233510 Husovo nám. č.p.4 267 12 Loděnice
TDS	Tomáš Korálek, tel. 739 834 434, koralek.tomas@gmail.com
Zhotovitel	STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, IČ: 14706768 Plzeňská 565 332 09 Štěnovice

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Úprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	Kanalizace splašková gravitační – uliční stoky	
Specifikace změny:	Úprava trasy a délky vedení	

Zdůvodnění změny:

Z důvodu stávajícího podzemního vedení, vedoucího v souběhu s budoucí trasou nové kanalizace a vzhledem k soukromému pozemku na konci projektované kanalizace došlo ke zkrácení stoky DN 250 o 6.6 m.





Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Finanční dopad změny: - 31 302,80 Kč bez DPH

navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	č.1 – kalkulace změny č.2 – geodetické zaměření skutečného stavu (viz předávací dokumentace) č.3 – dokumentace skutečného provedení stavby (viz předávací dokumentace)
----------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 TOMÁŠ KORÁLEK Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice LniCredit Bank Czech Republic, a.s. č. ú. 15188-2501/2700 IČ: 14706768, DIČ: CZ14706768	 Ing. Jiří Pohořelý
Datum: 18.08.2021	Datum: 18.08.2021
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
 STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice LniCredit Bank Czech Republic, a.s. č. ú. 15188-2501/2700 IČ: 14706768, DIČ: CZ14706768	 Václav Bauer, starosta
Datum: 18.08.2021	Datum: 18.08.2021



Splašková kanalizace a vodovod Loděnice

Změnový list č.2

 Datum předložení
zhotovitelem

18.08.2021

Objednatel	Obec Loděnice, IČ: 00233510 Husovo nám. č.p.4 267 12 Loděnice
TDS	Tomáš Korálek, tel. 739 834 434, koralek.tomas@gmail.com
Zhotovitel	STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, IČ: 14706768 Plzeňská 565 332 09 Štěnovice

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Úprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	Přípojky kanalizace splaškové gravitační – uliční části	
Specifikace změny:	Úprava trasy a délky vedení	

Zdůvodnění změny:






Po geodetickém zaměření kanalizačních přípojek DN 150 a DN 200 a porovnání s projektovou dokumentací došlo ke zkrácení profilu DN 150 o 6,75 m a DN 200 o 0,38 m.
Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Finanční dopad změny: - 21 152,48 Kč bez DPH

navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	č.1 – kalkulace změny č.2 – geodetické zaměření skutečného stavu (viz předávací dokumentace) č.3 – dokumentace skutečného provedení stavby (viz předávací dokumentace)
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 TOMÁŠ KORÁLEK Husovo nám. 4 267 12 Loděnice IČ: 00233510 koralek.tomas@gmail.com Tomáš Korálek Datum: 18.08.2021	 Ing. Jiří Pohořelý Datum: 18.08.2021
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
 STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice IČ: 14706768 Credit Bank Czech Republic, a. s. č.ú. 1516803501/2700 Ing. Pavel Heřman Datum: 18.08.2021	 Václav Bauer, starosta Datum: 18.08.2021 

Splašková kanalizace a vodovod Loděnice

Změnový list č.3

 Datum předložení
zhotovitelem

18.08.2021

Objednatel	Obec Loděnice, IČ: 00233510 Husovo nám. č.p.4 267 12 Loděnice
TDS	Tomáš Korálek, tel. 739 834 434, koralek.tomas@gmail.com
Zhotovitel	STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, IČ: 14706768 Plzeňská 565 332 09 Štěnovice

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Úprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	Vodovody – uliční řady	
Specifikace změny:	Úprava trasy a délky vedení	

Zdůvodnění změny:






Před č.p.385 v ulici Za Potokem bylo nutno vodovodní řad PE d90 prodloužit, jelikož budoucí vodovodní přípojka vycházela do elektro pilíře na hranici pozemku. Z toho důvodu bylo nutno řad včetně odkalovacího hydrantu prodloužit o 5,13 m.
Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Finanční dopad změny: + 9 848,04 Kč bez DPH

navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	č.1 – kalkulace změny č.2 – geodetické zaměření skutečného stavu (viz předávací dokumentace) č.3 – dokumentace skutečného provedení stavby (viz předávací dokumentace)
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 Tomáš Korálek Datum: 18.08.2021	 Ing. Jiří Pohořelý Datum: 18.08.2021
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
 Ing. Pavel Heřman Datum: 18.08.2021	 Václav Bauer, starosta Datum: 18.08.2021 

Splašková kanalizace a vodovod Loděnice

Změnový list č.4

 Datum předložení
zhotovitelem

18.08.2021

Objednatel	Obec Loděnice, IČ: 00233510 Husovo nám. č.p.4 267 12 Loděnice
TDS	Tomáš Korálek, tel. 739 834 434, koralek.tomas@gmail.com
Zhotovitel	STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, IČ: 14706768 Plzeňská 565 332 09 Štěnovice

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Úprava položek dle skutečností
Stavba / objekt / úsek:	Přípojky vodovodu – uliční části	
Specifikace změny:	Úprava trasy a délky vedení	





Zdůvodnění změny:

Po geodetickém zaměření vodovodních přípojek PE d32 a porovnání s projektovou dokumentací došlo k prodloužení o 1,26 m.
Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Finanční dopad změny: + 4 235,95 Kč bez DPH	navýšení / úspora / beze změny
---	--------------------------------






Přílohy:	č.1 – kalkulace změny č.2 – geodetické zaměření skutečného stavu (viz předávací dokumentace) č.3 – dokumentace skutečného provedení stavby (viz předávací dokumentace)
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 Tomáš Korálek Datum: 18.08.2021	 Ing. Jiří Pohofelý Datum: 18.08.2021
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
 Ing. Pavel Heřman Datum: 18.08.2021	 Václav Bauer, starosta Datum: 18.08.2021

Splašková kanalizace a vodovod Loděnice		
Změnový list č.5		Datum předložení zhotovitelem 18.08.2021
Objednatel	Obec Loděnice, IČ: 00233510 Husovo nám. č.p.4 267 12 Loděnice	
TDS	Tomáš Korálek, tel. 739 834 434, koralek.tomas@gmail.com	
Zhotovitel	STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, IČ: 14706768 Plzeňská 565 332 09 Štěnovice	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Úprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	Kanalizace splašková tlaková – uliční řady	
Specifikace změny:	Úprava trasy a délky vedení	
Zdůvodnění změny: Před č.p. 385 v ulici Za Potokem bylo nutno kanalizační řad PE d63 prodloužit, jelikož budoucí kanalizační přípojka vycházela do elektro pilíře na hranici pozemku. Z tohoto důvodu bylo nutno řad včetně proplachovací soupravy prodloužit o 6,49 m. Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Finanční dopad změny: + 10 456,02 Kč bez DPH		navýšení / úspora / beze změny
Přílohy:	č.1 – kalkulace změny č.2 – geodetické zaměření skutečného stavu (viz předávací dokumentace) č.3 – dokumentace skutečného provedení stavby (viz předávací dokumentace)	

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 Tomáš Korálek Datum: 18.08.2021	 Ing. Jiří Pohořelý Datum: 18.08.2021
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
 Ing. Pavel Heřman Datum: 18.08.2021	 Václav Bauer, starosta Datum: 18.08.2021 

Splašková kanalizace a vodovod Loděnice

Změnový list č.6

Datum předložení
zhotovitelem

18.08.2021

Objednatel	Obec Loděnice, IČ: 00233510 Husovo nám. č.p.4 267 12 Loděnice
TDS	Tomáš Korálek, tel. 739 834 434, koralek.tomas@gmail.com
Zhotovitel	STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, IČ: 14706768 Plzeňská 565 332 09 Štěnovice

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Úprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	Přípojky kanalizace splaškové tlakové – uliční části	
Specifikace změny:	Úprava trasy a délky vedení	





Zdůvodnění změny:

Po geodetickém zaměření kanalizačních přípojek PE d40 a porovnání s projektovou dokumentací došlo k prodloužení o 5,32 m.
Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Finanční dopad změny: + 14 923,98 Kč bez DPH	navýšení / úspora / beze změny
--	--------------------------------

Přílohy:	č.1 – kalkulace změny č.2 – geodetické zaměření skutečného stavu (viz předávací dokumentace) č.3 – dokumentace skutečného provedení stavby (viz předávací dokumentace)
----------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 Tomáš Korálek Datum: 18.08.2021	 Ing. Jiří Pohořelý Datum: 18.08.2021
<p>Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.</p>	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
 Ing. Pavel Heřman Datum: 18.08.2021	 Václav Bauer, starosta Datum: 18.08.2021

Splašková kanalizace a vodovod Loděnice

Změnový list č.7

 Datum předložení
zhotovitelem

18.08.2021

Objednatel	Obec Loděnice, IČ: 00233510 Husovo nám. č.p.4 267 12 Loděnice
TDS	Tomáš Korálek, tel. 739 834 434, koralek.tomas@gmail.com
Zhotovitel	STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, IČ: 14706768 Plzeňská 565 332 09 Štěnovice

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Úprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	Kanalizace splišková tlaková – výtlak z ČS	
Specifikace změny:	Úprava trasy a délky vedení	

Zdůvodnění změny:





Po geodetickém zaměření kanalizačního výtlaku PE d63 z ČS do gravitační kanalizace a porovnání s projektovou dokumentací došlo k prodloužení řady o 3,76 m.
Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Finanční dopad změny: + 9 377,49 Kč bez DPH

navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	č.1 – kalkulace změny č.2 – geodetické zaměření skutečného stavu (viz předávací dokumentace) č.3 – dokumentace skutečného provedení stavby (viz předávací dokumentace)
----------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 Tomáš Korálek Datum: 18.08.2021	 Ing. Jiří Pohořelý Datum: 18.08.2021
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
 Ing. Pavel Heřman Datum: 18.08.2021	 Václav Bauer, starosta Datum: 18.08.2021